



Obra
Construção da nova Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia - Não
desonerado (Rev. 01)

Bancos
SINAPI - 08/2023 -
Alagoas 22,47% - (13,74%
ORSE - 07/2023 - Sergipe Diferenciado)

Cronograma

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,90%
Mensalista: 70,23%

Cronograma Físico e Financeiro											
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 181.463,70	10,00% 18.146,37	10,00% 18.146,37	10,00% 18.146,37	10,00% 18.146,37	10,00% 18.146,37	10,00% 18.146,37	10,00% 18.146,37	10,00% 18.146,37	10,00% 18.146,37
2	MOBILIZAÇÃO	100,00% 4.983,00	20,00% 996,60	15,00% 747,45	10,00% 498,30	10,00% 498,30	10,00% 498,30	5,00% 249,15	5,00% 249,15	5,00% 249,15	10,00% 498,30
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 112.568,68	100,00% 112.568,68								
4	TERRAPLANAGEM	100,00% 73.588,50	80,00% 58.870,80	20,00% 14.717,70							
5	INFRAESTRUTURA	100,00% 118.624,74	80,00% 94.899,79	20,00% 23.724,95							
6	SUPERESTRUTURA	100,00% 407.291,35		40,00% 162.916,54	40,00% 162.916,54	20,00% 81.458,27					
7	VEDAÇÃO E ELEVAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS	100,00% 311.145,49			20,00% 62.229,10	20,00% 62.229,10	60,00% 186.687,29				
8	COBERTURA	100,00% 81.070,36				50,00% 40.535,18	50,00% 40.535,18				
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 70.440,79				25,00% 17.610,20	25,00% 17.610,20	50,00% 35.220,40			
10	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 161.017,90					25,00% 40.254,48	25,00% 40.254,48	25,00% 40.254,48	25,00% 40.254,48	
11	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 305.559,85					25,00% 76.389,96	50,00% 152.779,93	25,00% 76.389,96		
12	ESQUADRIAS	100,00% 123.983,00					10,00% 12.398,30	25,00% 30.995,75	25,00% 30.995,75	25,00% 30.995,75	65,00% 80.588,95
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL	100,00% 44.683,52		25,00% 11.170,88				25,00% 11.170,88	25,00% 11.170,88	25,00% 11.170,88	
14	BANCADAS , LOUÇAS E METAIS	100,00% 33.371,93									100,00% 33.371,93
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 186.198,11						50,00% 93.099,06	25,00% 46.549,53	25,00% 46.549,53	
16	SPDA	100,00% 21.524,26		25,00% 5.381,07				25,00% 5.381,07	25,00% 5.381,07	25,00% 5.381,07	
17	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	100,00% 115.169,82						20,00% 23.033,96	60,00% 69.101,89	20,00% 23.033,96	
18	CFTV E ALARME	100,00% 44.410,18						50,00% 22.205,09	25,00% 11.102,55	25,00% 11.102,55	
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 95.119,79						50,00% 47.559,90	25,00% 23.779,95	25,00% 23.779,95	
20	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DA GRAMA	100,00% 5.630,40						25,00% 1.407,60	25,00% 1.407,60	25,00% 1.407,60	25,00% 1.407,60
21	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 4.844,37									100,00% 4.844,37
22	PINTURA	100,00% 46.502,37								10,00% 4.650,24	90,00% 41.852,13
23	ACESSIBILIDADE	100,00% 27.158,24									100,00% 27.158,24
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 46.966,44									100,00% 46.966,44
Porcentagem			7,26%	5,53%	7,83%	9,29%	8,4%	12,05%	13,38%	12,73%	10,59%
Custo			190.582,45	145.063,26	205.286,16	243.790,31	220.477,42	316.130,12	351.083,94	333.855,45	277.868,30
Porcentagem Acumulado			7,26%	12,79%	20,62%	29,91%	38,32%	50,37%	63,75%	76,48%	100,0%
Custo Acumulado			190.582,45	335.645,70	540.931,86	784.722,17	1.005.199,58	1.321.329,70	1.672.413,64	2.006.269,09	2.623.316,79